




ALBINO ACATLAHUACAN DE ZERTUCHE

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Dependencia: MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA

Unidad Administrativa: Dirección de Obras Públicas



Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Pue., a 15 de enero de 2023.

OFICIO No. MAZ/DOP/02/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ALBINO ZERTUCHE
PUEBLA.
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

Archivo. Control de Gestión.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Se registro solo un indicador de otros proyectos
	2do. Trimestre	0.00	0	7	100.00	1	1	Se reprogramaron los proyectos
	3er. Trimestre	9.09	1	11	16.67	1	6	Se reprogramaron los proyectos
	4to. Trimestre	7.14	1	14	7.69	1	13	SE CUMPLE META

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planeo para este trimestre proyectos para este indicador
	2do. Trimestre	71.43	5	7	0.00	0	1	Se reprogramaron los proyectos
	3er. Trimestre	63.64	7	11	66.67	4	6	Se reprogramaron los proyectos
	4to. Trimestre	71.43	10	14	69.23	9	13	SE CUMPLE META

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se planeo para este trimestre proyectos para este indicador
	2do. Trimestre	28.57	2	7	0.00	0	1	Se reprogramaron los proyectos
	3er. Trimestre	27.27	3	11	16.67	1	6	Se reprogramaron los proyectos
	4to. Trimestre	21.43	3	14	23.08	3	13	SE CUMPLE META

RECIBI
 15 ENE 2024

MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	278,899.00	1,673,394.00	16.67	278,899.00	1,673,394.00	1,673,394.00				
	2do. Trimestre	41.67	697,247.50	1,673,394.00	41.67	697,247.50	1,673,394.00	1,673,394.00	se cumple la meta			
	3er. Trimestre	66.67	1,115,596.00	1,673,394.00	66.67	1,115,596.00	1,673,394.00	1,673,394.00	se cumple la meta			
	4to. Trimestre	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	1,673,394.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	15 ENE 2024	
	Índice en el Ejercicio de Recursos											
	Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	1,673,394.00	0.00	0.00	1,673,394.00	0.00	0.00	1,673,394.00	
2do. Trimestre		41.67	697,247.50	1,673,394.00	37.90	634,270.00	1,673,394.00	37.90	634,270.00	1,673,394.00	Se reprogramaron los proyectos	
3er. Trimestre		66.67	1,115,596.00	1,673,394.00	37.90	634,270.00	1,673,394.00	37.90	634,270.00	1,673,394.00	Se reprogramaron los proyectos	
4to. Trimestre		100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00	100.00	1,673,394.00	1,673,394.00		
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	621.43	697,247.50	112,201.00	159.76	697,247.50	436,499.00	159.76	697,247.50	436,499.00		
	4to. Trimestre	745.71	1,673,394.00	224,402.00	209.56	1,673,394.00	798,535.84	209.56	1,673,394.00	798,535.84		

MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE
Ejercicio 2023

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MID5	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE230402317487	424794	MAZ-FAISMUN01/2023	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	188,915.56	188,915.56	188,915.56	188,915.56	188,915.56	188,915.56	100.0%	100.0%	LUMINARIAS	117.00	Terminado
2	PUE230402303886	365659	MAZ-FAISMUN02/2023	MODIFICACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR AMPLIACIÓN DE CARGA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA.	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	37,143.70	37,143.70	37,143.70	37,143.70	37,143.70	37,143.70	100.0%	100.0%	TRANSFORMADORES	1	Terminado
3	PUE230402303951	365876	MAZ-FAISMUN04/2023	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE EQUIPO ELECTROMECANICO. MODIFICACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELÉCTRICA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA.	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	346,371.26	346,371.26	346,371.26	346,371.26	346,371.26	346,371.26	100.0%	100.0%	POZOS	2	Terminado
4	PUE230402317897	426060	MAZ-FAISMUN05/2023	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN LA BARRANCA XILOAPAN, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	434,059.55	434,059.55	434,059.55	434,059.55	434,059.55	434,059.55	100.0%	100.0%	METROS	48.00	Terminado
5	PUE230402304159	366753	MAZ-FAISMUN06/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA SUR, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DEL SUR, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	751,793.96	751,793.96	751,793.96	751,793.96	751,793.96	751,793.96	100.0%	100.0%	METROS CUADRA DOS	444.00	Terminado
6	PUE230402317612	425180	MAZ-FAISMUN07/2023	REHABILITACION DE--SANITARIOS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	241,345.25	241,345.25	241,345.25	241,345.25	241,345.25	241,345.25	100.0%	100.0%	CANCHA	1.00	Terminado
7	PUE230402304004	366057	MAZ-FAISMUN08/2023	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MINOS HEROES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	736,194.55	736,194.55	736,194.55	736,194.55	736,194.55	736,194.55	100.0%	100.0%	METROS CUADRA DOS	275.52	Terminado

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Atención, Seguimiento y
Evaluación
2024
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Atención, Seguimiento y
Evaluación
2024

MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DE DESTINO DE GASTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 Ejercicio 2023

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
8	PUE230402304107	366341	MAZ-FAISMUN09/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	100.0%	100.0%	M2	896.43	Terminado
9	PUE230402304266	367301	MAZ-FAISMUN10/2023	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA.	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	230,794.39	230,794.39	230,794.39	230,794.39	230,794.39	230,794.39	100.0%	100.0%	M2	10,945.50	Terminado
10	PUE230402318029	426634	MAZ-FAISMUN13/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA JUVENTUD, ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	100.0%	100.0%	M2	1,285.30	Terminado
11	PUE230402319408	433281	MAZ-FAISMUN12/2023	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A MORELOS SUR Y DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	100.0%	100.0%	METROS	766.94	Terminado
12	PUE230402319459	433506	MAZ-FAISMUN13/2023	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO LOS SABINOS AL PUENTE REFORMA, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FAISMUN	303,201.35	303,201.35	303,201.35	303,201.35	303,201.35	303,201.35	100.0%	100.0%	METROS	241.82	Terminado
FORTAMUN																	
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	TMP_PUE23040233981		MAZ-FORTAMUN06/2023	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES ALDAMA, MORELOS, LA MATARATERA, PROLONGACIÓN ALLENDE Y BARBANGA, XILOAPAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE.	ACAXTLAHUA CAN DE ALBINO ZERTUCHE	FORTAMUN	99,139.82	99,139.82	99,139.82	99,139.82	99,139.82	99,139.82	100.0%	100.0%	KILOMETRO	4.00	Terminado

15 ENE 2024

RECIBIDO
FIZI/SB/C/CPSE

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 Dependencia de Seguimiento y